

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIQUALIFICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AORN SANTOBONO-PAUSILIPON
APPALTO ATI SIRAM-SEA

MAG 21	GIU 21	LUG 21	AGO 21	SET 21	OTT 21	NOV 21	DIC 21	GEN 22
1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15

		P.O. PAUSILIPON								
01ASS2	Scala principale e secondaria PAU	Data presunta ultimazione								
	Lavori da avviare	Sosp. Sosp.	Sosp. Sosp.	Sosp. Sosp.	Sosp. Sosp.					31/12/2021
04ASS2	Livello 1 - Cabina elettrica -PAU	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									30/09/2021
05ASS2	Livello 1 - Centrale termica-PAU	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									30/09/2021
20ASS2	Livello 7 - Copertura -PAU (pannelli solari)	Data presunta ultimazione								
	Lavori da avviare									31/02/2022

		P.O. SANTOBONO								
Padiglione Santobono										
22ASS2	Scala principale e secondaria - SAN	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									15/09/2021
23ASS2	Aree esterne - SAN (Cogeneratore)	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									30/07/2021
28ASS2	Scala Santobono - SAN (Impianto Elettrico -Speciali)	Data presunta ultimazione								
	Lavori da avviare									15/07/2021
48ASS2	Vari piani - SAN (Imp. Regolazione e Supervisione)	Data presunta ultimazione								
	Lavori da avviare									31/12/2021

		SEDE AMMINISTRATIVA								
Padiglione Ravaschieri										
49ASS2	Scala principale e secondaria - RAV	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									30/06/2021
59ASS2	Livello 2 Radiologia- RAV	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									15/11/2021
61ASS2	Livello 2 aree comuni- RAV	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									15/11/2021
70ASS2	Livello 6 Ortopedia degenze - RAV	Data presunta ultimazione								
	Lavori in corso									15/04/2022
72B1ASS2	Livello 7 Neurologia e Riabilitazioni degenze - RAV	Data presunta ultimazione								
	Lavori Sospesi									31/20/2021
74B1ASS2	ADEGUAMENTO SCA II LIVELLO - RAVASCHIERI	Data presunta ultimazione								
	Lavori Sospesi									31/12/2021

SEDE AMMINISTRATIVA
LAVORI ULTIMATI
P.O. ANNUNZIATA
LAVORI ULTIMATI

NOTE:
 Il presente cronoprogramma deve intendersi attuabile solo in caso di completa disponibilità delle aree e reparti oggetto di intervento
 Nel caso in cui le esigenze sanitarie non rendessero disponibili le aree di intervento, sarà necessario procedere ad un adeguamento del cronoprogramma e, quindi, delle date di ultimazione dei singoli lavori

Il DMPO P.O. Santobono Dott. Pasquale ARACE	Il DMPO P.O. Pausilipon/ Dirigente Medico di Direzione Medica Preidio Pausilipon Dott.ssa Annalisa GRANATA	ATI Siram SEA Responsabile Area Operativa Compagni Siram S.p.A. P. Giovanni RIZZI	ATI Siram SEA Contact Manager Siram S.p.A. Sergio Giulio ILLUM	ATI Siram SEA Project Manager Siram S.p.A. Ing. Marco MANIVELLA	Il Direttore dei Lavori Ing. Giuliano MARINESPPOSITO
Visio R.U.P. Ing. Gemario SINFICO					

TABELLA A








MANUTENZIONE STRAORDINARIA

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO TRA I PADIGLIONI SANTOBONO E RAVASCHIERI DA DESTINARE AL PAZIENTE CRITICO DI TERAPIA INTENSIVA

	MAG.21	GIU.21	LUG.21	AGO.21	SETT.21	OTT.21	NOV.21	DIC.21
	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15
Prefabbricazione, zincatura, montaggio in opera carpenteria metallica								
Preparazione e montaggio delle facciate in vetro a fissaggio puntuale								
Interventi di finitura e ripristino								
Impianto Elettrico e di Condizionamento								
Smobilizzo Cantiere								

NOTE:

Il presente cronoprogramma deve intendersi attuabile solo in caso di completa disponibilità delle aree oggetto di intervento
 Nel caso in cui le esigenze sanitarie non rendessero disponibili le aree di intervento, sarà necessario procedere ad un adeguamento del cronoprogramma e, quindi, delle date di ultimazione dei singoli lavori

Il DMPO P.O. Santobono Dott. Pasquale ARACE 	ATI Siram SEA Responsabile Area Operativa Campania Siram S.p.A. P.I. Giovanni PEZZELLA  Visto R.U.P. Ing. Genaro SIRICO 	ATI Siram SEA Contact Manager Siram S.p.A. Geom. Ilario ILMU 	ATI Siram SEA Project Manager Siram S.p.A. Ing. Marco MARINELLI 	ATI Siram SEA Referente Tecnico SEA Art. Renato DI RAIMONDO 	Il Direttore dei Lavori Ing. Giuliano Maria ESPOSITO 
---	--	--	--	--	--